

Sykehuset Innlandet HF

Styremøte 27.11.2025

SAK 107 – 2025

VIDEREUTVIKLING AV SYKEHUSET INNLANDET HF – ORIENTERING OM STATUS

Forslag til vedtak

1. Styret tar informasjon om arbeidet med Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF til orientering.
2. Styret støtter at Sykehuset Innlandet overtar prosjekteierskapet for de tre delprosjektene, etablering av luftambulansebase på Elverum og definerte investeringer ved sykehusene på Elverum og Tynset.

Brumunddal, 20. november 2025

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

SAKSFRAMSTILLING

SAK 107 – 2025

Bakgrunn

Arbeidet med «Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF» ledes av Helse Sør-Øst RHF. Konseptfasen ble gjennomført fra høsten 2021 til våren 2025 med en omfattende intern medvirkningsprosess i Sykehuset Innlandet.

Helse Sør-Øst RHF er prosjekteier og har hatt prosjektledelsen i konseptfasen. Styringsgruppen har vært ledet av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og har hatt medlemmer fra ledelse, tillitsvalgte og brukerrepresentanter i Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset Innlandet HF. Styringsgruppen har sørget for at arbeidet med konseptfasen har vært planlagt og gjennomført i henhold til forutsatte rammer, og at det har vært utviklet et strukturert opplegg for samhandling og samarbeid mellom Sykehuset Innlandet HF og prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst RHF. En prosjektorganisasjon med ressurser fra Helse Sør-Øst RHF, Sykehuset Innlandet HF og Sykehusbygg HF har bistått arbeidet med gjennomføring av prosjektet.

Konseptrapporten ble godkjent i styret i Helse Sør-Øst RHF 10. april 2025, som grunnlag for en anmodning til Helse- og omsorgsdepartementet om finansiering for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF.

Saksframstilling

Regjeringen la 15. oktober fram sitt forslag til statsbudsjett for 2026. Det inkluderer et tilsagn til lånesøknaden Helse Sør-Øst RHF sendte inn i april, til å realisere den nye sykehusstrukturen i Innlandet.

Regjeringen foreslår en samlet låneramme på 18 009 millioner kroner til nytt Mjøssykehus for Sykehuset Innlandet. Prosjektet innebærer en samling av spesialiserte funksjoner innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling på Mjøssykehuset, lokalisert til Moelv, etablering av en luftambulansebase i Elverum, elektiv ortopedi og rehabilitering, akutt indremedisin, fødestue og barselavdeling ved sykehuset i Elverum, og en styrking av tilbudet ved sykehuset på Tynset.

Forutsatt Stortingets behandling av statsbudsjettet, kan det forespeiles en videre prosess med gjennomføring av et forprosjekt i 2026–2027 og en byggefase for Mjøssykehuset i perioden 2027–2032/2033.

Intensjonsavtaler med universitetene

Det er i konseptfasen lagt til grunn et utleieareal i Mjøssykehuset til utdanningsinstitusjonene Universitetet i Innlandet, Universitetet i Oslo og NTNU på om lag 1500 kvadratmeter.

Styret i Helse Sør-Øst RHF ba i sak 036-2025 «Sykehuset Innlandet HF – konseptfase for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF», punkt 3, om at intensjonsavtalene med universitetene ferdigstilles før oppstart av forprosjekt. Omsøkt finansiering forutsetter investeringslån for 100 prosent av kostnadsramme (P85-estimat) for universitetsarealene. Det forutsettes at universitetene betaler en kostnadsdekkende husleie. Dette er i tråd med intensjonsavtaler inngått med Universitetet i Innlandet, Universitetet i Oslo. Foreløpig har NTNU ikke signert intensjonsavtalen.

Forberedelser til forprosjekt

Helse Sør-Øst RHF gjennomfører høsten 2025 et arbeid med felles forberedelser til de fem forprosjektene som planlegges gjennomført fra neste år. Styret i Sykehuset Innlandet er orientert om arbeidet gjennom muntlig orientering i styremøte 27.08.2025, samt gjennom sak 086-2025 «Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – Orientering om status».

Forsterking av mottaksprosjektet

Mottaksprosjektet i Sykehuset Innlandet skal bidra til at helseforetaket er en aktiv bidragsyter i prosjektutviklingen. I løpet av forprosjektet skal bygg og løsninger for Mjøssykehuset gjennomarbeides, detaljeres og ferdigstilles, slik at endringer i størst mulig grad unngås i gjennomføringsfasen. Herunder skal det gjøres en ny vurdering av enkelte bygningsmessige løsninger som ble lagt til grunn i konseptfasen, med mulige virkninger for logistikk, faglige nærhetsbehov og avhengigheter, pasient- og arbeidsflyt, teknologi og utstyr. Som strategisk eier av driftskonseptene i hovedprogrammet, skal foretaket gjennom mottaksprosjektet bidra til at bygningsutformingen samsvarer med disse.

Mottaksprosjektet skal ivareta Sykehuset Innlandets perspektiver i utviklingen av beslutningsgrunnlag, og levere bidrag som støtter behov, driftsevne og strategiske mål. I vurdering av ulike alternativ, skal totale kostnader som inkluderer drift (LCC beregninger) foreligge. Det skal utarbeides omfattende og detaljerte gevinstplaner, planer for gjenbruk av utstyr og plan for å ta i bruk byggene.

I tillegg til leveranser til utbyggingsprosjektet, skal mottaksprosjektet bidra til å følge opp «Plan for realisering av framtidig sykehusstruktur». Det forutsettes at mottaksprosjektet i Sykehuset Innlandet oppbemannes for å ivareta disse oppgavene.

Styringsgruppen for organisasjonsutviklingsarbeidet blir styringsgruppe også for Videreutvikling av Sykehuset Innlandet, forsterket med brukerrepresentasjon.

Prosjekteierskap for Luftambulansbase Elverum, SI Elverum og SI Tynset

Arbeidet med videreutvikling av Sykehuset Innlandet i konseptfasen har omfattet Mjøssykehuset, samt de tre delprosjektene som er beskrevet i lånesøknaden: etablering av luftambulansbase på Elverum og definerte investeringer ved sykehusene på Elverum og Tynset. Det vurderes om Sykehuset Innlandet skal overta prosjekteierskapet for de tre delprosjektene i det videre arbeidet.

Følgende forutsetninger legges til grunn i en løsning med Sykehuset Innlandet som prosjekteier:

- Mandatene vedtas av Helse Sør-Øst RHF. Dette vil konkretisere styringsrammen for hvert delprosjekt, samt avklare roller og ansvar.
- Utbyggingsprosjektet (Helse Sør-Øst RHF/Sykehusbygg HF) vil stille til rådighet nødvendig kompetanse utover det Sykehuset Innlandet har tilgjengelig.
- Medvirkningsprosessen er lik i begge alternativ.
- Framskrivninger og vedtatt utnyttelsesgrad skal ligge til grunn for kapasitetsbehov.
- Styret i Sykehuset Innlandet skal behandle forprosjektrapport og anbefale investeringsbeslutning før saken(e) oversendes til Helse Sør-Øst RHF for beslutning (B4). Rapportering vil skje i ordinær styringslinje.

Det er lagt til grunn at helseforetaket må øke sin prosjektlederkapasitet for å overta eierskapet til de tre delprosjektene, parallelt med øvrige prosjekter i Sykehuset Innlandets portefølje. Sykehuset Innlandet har kompetanse til å gjennomføre prosjekter i denne størrelsesorden og vil, som det framgår av forutsetningene over, ha tilgang til eventuell ytterligere kompetanse i byggprosjektet.

Prosjekteierskapet for Mjøssykehuset i forprosjekt videreføres i Helse Sør-Øst RHF i tråd med gjeldende fullmaktstruktur for større, regionale sykehusbyggprosjekter.

Administrerende direktørs vurdering

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 gir utsikter til videre framdrift i arbeidet med videreutvikling av Sykehuset Innlandet.

Ved videreføring til forprosjekt er det behov for å øke kapasiteten og kompetansen i Sykehuset Innlandets mottaksprosjekt. I tillegg til de ressursene som er knyttet til prosjektet, er det viktig å videreføre medvirkningen og samarbeidet med resten av helseforetaket. Prosjektet vil på denne måten dra nytte av den faglige kompetansen som finnes i organisasjonen.

Overføringen av prosjekteierskapet for de tre delprosjektene, etablering av luftambulansebase på Elverum og definerte investeringer ved sykehusene på Elverum og Tynset, som har vært omfattet av lånesøknaden, kan gi Sykehuset Innlandet mulighet til å planlegge disse i sammenheng med helseforetakets øvrige prosjektportefølje. En slik løsning kan også gi muligheter til å framlegge investeringsbeslutninger for disse delprosjektene tidligere og uavhengig av forprosjektet for Mjøssykehuset.

Vedlegg: Protokoll (godkjent) fra drøftingsmøte med TV20 13.11.25